

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสะพาน ปัญหา และอุปสรรค


9 เมษายน 2562

นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ

- 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนบ้านไผ่ - พะโคก ที่กม.1+275 (LT.)
- 2 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนพะโคก - บรบือ ที่กม.กม.22+018 (LT.), กม.28+915(LT.), กม.31+915(LT.), และ กม.34+199 (LT.)
- 3 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนหนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่กม.75+318(LT.), และกม.86+300 (LT.)

โครงการฯ ปิ๊งบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 1)





โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ

- 4 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394
- 5 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799
- 6 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก่งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่กม.25+801, กม.27+992 และ กม.35+099

โครงการฯ ปิงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 2)



ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394




ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394

ความก้าวหน้าของงาน : วางแผ่นพื้น ทูบร้อยวางสะพานเดิม และถมดินคอสะพาน

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562

ปัญหา อุปสรรค : -





ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799


ความก้าวหน้าของงาน : ถมดินคอสะพาน ก่อสร้างเสา และคานช่วง 20 ม.

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนมิถุนายน 2562


ปัญหา อุปสรรค : -



ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก่งสนามนาง - ดอนตะหนิน



กม.25+801




กม.27+992 และ กม.35+099

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก่งสนามนาง - คอนตะหนิน ที่กม.25+801

ความก้าวหน้าของงาน : หล่อขึ้นส่วนสำเร็จรูป ตอกเสาเข็ม และชุดตัดหัวเสาเข็ม

งานแล้วเสร็จ : กันยายน

ปัญหา อุปสรรค : -




ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - คอนตะหินิน ที่กม.35+099

ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างทางเบียง

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนกันยายน

ปัญหา อุปสรรค : รอคุดทำงานจากโครงการฯ เกษตรสมบูรณ์



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ