รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสะพาน ปัญหา และอุปสรรค

6 มีนาคม 2562

นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ

- 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนบ้านไผ่ - ไพศาล ที่กม.1+275 (LT.)
- 2 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนไพศาล - บรบือ ที่กม.กม.22+018 (LT.), กม.28+915(LT.), กม.31+915(LT.), และ กม.34+199 (LT.)
- 3 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนหนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่กม.75+318(LT.), และกม.86+300 (LT.)

โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 1)




โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ


- 4 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394
- 5 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799
- 6 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่กม.25+801, กม.27+992 และ กม.35+099

โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 2)



ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394





ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394

ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างเสา คาน และกำแพงกันดิน


งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562


ปัญหา อุปสรรค :- ระดับน้ำที่สูงขึ้น ต้องรอน้ำลดเพื่อเข้าปรับพื้นที่





ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799





ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799

ความก้าวหน้าของงาน :ก่อสร้าง ฐานราก เสา และคาน

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนมิถุนายน 2562

ปัญหา อุปสรรค :- ระดับน้ำสูง ทำให้การก่อสร้างฐานรากช่วง 20 ม. ต้องสูบน้ำออกตลอด











ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน



กม.25+801



กม.27+992 และ กม.35+099

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่กม.25+801

ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างทางเบี่ยง

งานแล้วเสร็จ : กันยายน

ปัญหา อุปสรรค : ระดับน้ำยังสูง 1-2 ม.,
เป็นช่วงตัดอ้อย เริ่มรื้อสะพานเดิมได้กลางเดือนมีนาคม







ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ที่กม.35+099

ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างทางเบี่ยง

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนกันยายน

ปัญหา อุปสรรค : เป็นช่วงตัดอ้อย เริ่มรื้อสะพานเดิมได้กลางเดือนมีนาคม



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ